

PROTOKOL O MĚŘENÍ TV SIGNÁLU STA

Zhotovitel:

Radek Hlavica
se sídlem: Ve Žlíbku 42, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IČ: 448 406 59
DIČ: CZ 7302240000
Zastoupený: Radkem Hlavickou

Objednatel:

Společenství vlastníků Sedmikráska v domě č.p. 2457
se sídlem: Kurta Konráda 2457/8, 190 00 Praha 9 – Libeň
IČ: 03494632
Zastoupené: Davidem Jarchovským

**Provedené měření centrálního rozvodu - sklep
Signál pozemního vysílání dle frekvencí**

70 – 80 dB

**Provedené měření na výstupech k bytům
Signál pozemního vysílání dle frekvencí**

70 -78 dB

**Provedené měření centrálního rozvodu - sklep
Signál satelitního vysílání Thor 0,8° dle frekvencí
DiSEC 1**

70 – 76 dB

**Provedené měření centrálního rozvodu - sklep
Signál satelitního vysílání ASTRA 23,5° dle frekvencí
DiSEC 2**

70 – 75 dB

Provedené měření byt 5 patro – za zásuvkou

Pozemní vysílání	50 - 58 dB
Satelitní vysílání	48 - 56 dB

Provedené měření byt 8 patro – rozvod na chodbě bytu

Pozemní vysílání	62 – 70 dB
Satelitní vysílání	60 – 70 dB

Útlum mezi sklepem a rozvodem v bytě na chodbě +- 10 dB a dalších +- 10 dB mezi chodbou a zásuvkou.

Závěr: stav STA je dobrý. Síla signálu jak pozemního tak satelitního vysílání v normě a odpovídá délce kabeláže a ztrátach na kabeláži.

Dne 19.2.2018


Firma RADEK HLAVICA
Antény, kabely, el. práce, STB
Sídlo firmy: M. Žitná 42, Praha 9
IČO: 448 46 100 DIČ: CZ 7302240000
tel.: 225 567 100, mobil: 603 867 689
www.radek-hlavica-tv.cz

Zhotovitel: Radek Hlavica
Měření provedl technik Ivan Myhovich